

Số: **05** /TB-BĐT

Hải Phòng, ngày **12** tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

**Ý kiến của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố
tại buổi làm việc với Ban quản lý Dự án Phát triển đô thị và Đầu tư xây
dựng công trình dân dụng về thực hiện công trình Nhà máy xử lý nước thải
Vĩnh Niệm, khu chôn lấp chất thải rắn Gia Minh**

Ngày 20/5/2020, Ban Đô thị HĐND thành phố làm việc với Ban quản lý Dự án Phát triển đô thị và Đầu tư xây dựng công trình dân dụng về thực hiện công trình Nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm, khu chôn lấp chất thải rắn Gia Minh thuộc Dự án Thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn thành phố Hải Phòng (giai đoạn 1). Đồng chí Nguyễn Hoàng Minh, Phó Trưởng ban Ban Đô thị HĐND thành phố chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban HĐND thành phố: Văn hóa - Xã hội, Pháp chế; đại diện các sở, ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo UBND: quận Lê Chân, huyện Thủy Nguyên; lãnh đạo Ban quản lý Dự án Phát triển đô thị và Đầu tư xây dựng công trình dân dụng (sau đây viết tắt là BQLDA) và đại diện các đơn vị liên quan.

Sau khi kiểm tra thực tế tại hiện trường và nghe đồng chí Giám đốc Ban quản lý Dự án báo cáo; ý kiến của các đại biểu dự buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng ban Ban Đô thị HĐND thành phố có ý kiến như sau:

1. Sau khi sáp nhập tổ chức bộ máy, đổi tên và kiện toàn lại chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định 928/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 và tiếp nhận làm chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Hợp phần Thoát nước mưa, Hợp phần Thoát nước thải và Dự án đầu tư Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh trong khuôn khổ Dự án Thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn thành phố Hải Phòng (giai đoạn 1) theo Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố, BQLDA đã khắc phục khó khăn, tích cực rà soát, triển khai các phần việc còn lại của Dự án và những ý kiến kết luận sau giám sát của Thường trực HĐND thành phố tại Thông báo số 116/TB-HĐND ngày 31/8/2017.

Dự án Thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn thành phố Hải Phòng có ý nghĩa rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của thành

phổ; mục tiêu nhằm xoá bỏ tình trạng ngập úng của thành phố, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tăng cường tỷ lệ dịch vụ đô thị... góp phần hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I của thành phố. Đến nay, theo báo cáo, công trình Nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm đã thi công đạt 99% khối lượng công việc theo hợp đồng (1% chưa hoàn thành do khối lượng phát sinh và có thể đạt được mốc hoàn thành công trình theo kế hoạch tiến độ vào ngày 31/7/2020); công trình Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh đã thi công đạt 80% khối lượng công việc theo hợp đồng và dự kiến hoàn thành công trình trong năm 2020.

Tuy nhiên, công trình Nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm đến nay còn chậm thực hiện công tác chạy khởi động, vận hành nhà máy và bàn giao đưa vào vận hành, khai thác theo tiến độ; đến nay vẫn chưa thực hiện thi công vùng đệm cách ly nhà máy xử lý nước thải và khu vực này có nguy cơ bị tái lấn chiếm; vùng đệm cách ly Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh mới chỉ bàn giao 3,05ha (trong tổng số 22ha) cho đơn vị thi công; một số hạng mục còn chậm so với kế hoạch tiến độ; nguồn vốn đối ứng cho dự án và nguồn vốn ODA còn chưa được bố trí đủ theo yêu cầu giải ngân, chưa tương xứng với khối lượng công việc của dự án đã thực hiện; còn chưa xác định được đơn vị quản lý, vận hành...

2. Để hoàn thành dự án như cam kết của chủ đầu tư và sớm đưa các công trình: Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh, Nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm vào vận hành, khai thác đúng tiến độ, hiệu quả, an toàn, Ban Đô thị HĐND thành phố trân trọng đề nghị:

2.1. BQLDA phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng:

- Đối với Nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm: chủ động và khẩn trương thực hiện vận hành thử nghiệm để có kết quả nghiệm thu hoàn thiện các thủ tục về xây dựng và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật... Bên cạnh đó, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công toàn bộ các gói thầu xây dựng tuyến cống nước thải, trạm bơm, hồ chứa thuộc hợp phần thoát nước mưa, nước thải của Dự án nhằm kết nối được toàn bộ hệ thống nước thải thu gom của Dự án dẫn về Nhà máy và bảo đảm cung cấp đủ dung tích nguồn thải, lưu lượng nước thải để phát huy tốt công suất thiết kế của Nhà máy.

Cần có phương án bảo vệ toàn bộ diện tích vùng đệm khu vực cách ly xung quanh Nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm và đảm bảo đúng mục đích quy hoạch được phê duyệt cũng như phát huy các giá trị cảnh quan môi trường và sinh thái khi đầu tư.

- Đối với công trình Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh: với quyết tâm và cam kết hoàn thành đúng tiến độ đã được duyệt, đề nghị BQLDA cần

phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Thủy Nguyên giải quyết dứt điểm những vướng mắc, tồn tại được nêu tại báo cáo 275/BC-UBND ngày 19/5/2020 của Ủy ban Nhân dân huyện Thủy Nguyên; chỉ đạo các nhà thầu, tư vấn lên kế hoạch đường găng tiến độ công việc, có những ưu tiên bố trí vốn, tập trung nhân lực, phương tiện, giải pháp, biện pháp hữu hiệu, linh hoạt khắc phục những khó khăn về thời tiết đảm bảo thi công, bàn giao các hạng mục công trình tiến độ, đảm bảo được chất lượng công trình và an toàn lao động.

2.2. UBND huyện Thủy Nguyên:

Phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý dự án, các sở ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng vùng đệm cách ly Khu liên hợp xử lý chất thải rắn, bảo đảm sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng cho Ban quản lý dự án và đảm bảo các quyền lợi của người dân trong vùng dự án theo quy định của pháp luật; trường hợp còn những vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét, quyết định.

2.3. Đối với các Sở, ngành chức năng liên quan:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì cùng Sở Tài chính rà soát kết quả việc thực hiện bố trí giải ngân nguồn vốn ODA và vốn đối ứng cho Dự án để tham mưu thành phố xem xét, ưu tiên bố trí đủ vốn cho Dự án, bảo đảm đạt tỷ lệ giải ngân theo khối lượng công việc thực hiện (được nghiệm thu).

- Chủ trì cùng Sở Xây dựng khẩn trương xem xét đề xuất của Ban quản lý dự án về kinh phí cho công tác chạy khởi động, vận hành Nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm. Nghiên cứu, đề xuất phương án bố trí kinh phí, sớm báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để bảo đảm việc thực hiện chạy khởi động vận hành nhà máy và nghiệm thu, bàn giao theo đúng tiến độ đã đề ra.

b) Sở Xây dựng:

- Sớm tham mưu, đề xuất với thành phố hoàn thiện các thủ tục giao quản lý, vận hành hai công trình: Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh và Nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm sau khi các công trình trên được nghiệm thu theo các quy định của pháp luật.

- Chủ động phối hợp với các sở, ngành xem xét kiến nghị của BQLDA để tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết xử lý theo thẩm quyền.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường:

Phối hợp chặt chẽ cùng Sở Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên các thủ tục liên quan đến giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các chế độ chính sách khác cho các hộ

dân bị ảnh hưởng do thực hiện Dự án theo các quy định của pháp luật hiện hành.

2.4. Kính đề nghị UBND thành phố quan tâm chỉ đạo:

- Các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất tham mưu với thành phố các biện pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc - đặc biệt trong việc bố trí vốn để thực hiện dự án và để Dự án được sớm đưa vào sử dụng; hoàn thiện các thủ tục giao tài sản công, đấu thầu, đặt hàng nhiệm vụ quản lý, vận hành dịch vụ công ích có liên quan đến hai công trình: Nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm và Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh.

Trên đây là ý kiến của Ban Đô thị HĐND thành phố. Kính đề nghị Thường trực HĐND thành phố, UBND thành phố xem xét, chỉ đạo Ban quản lý Dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND thành phố;
- Các Ban HĐND TP;
- LĐ và các UV Ban Đô thị;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD, TN&MT;
- VP: HĐND, UBND TP;
- Ban QLDA PTĐT & ĐTXD CTDD;
- Phòng CTHĐND;
- Lưu: VT, ĐT, HT. *XO*

**TM. BAN ĐÔ THỊ
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Hoàng Minh

Nguyễn Hoàng Minh